

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 9 DEL 05/01/2022	
STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE	
OGGETTO:	D.G.R. 669/2018. "Lavori di Adeguamento locali piano terra Ospedale di Montefiascone per trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione". CUP: G38I19000040002 - CIG: 8630982FA6. Approvazione rendicontazione finale.
Estensore : Orietta Raffaelli	
Il direttore amministrativo Dott.ssa Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 04/01/2022	
Il direttore sanitario Dott.ssa Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 05/01/2022	
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 03/01/2022	
Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.	
Responsabile del procedimento Maurizio Conte Proposta firmata digitalmente da Maurizio Conte in data 31/12/2021	Il Direttore Luca Ronca Proposta firmata digitalmente da Ing. Luca Ronca in data 03/01/2022
Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO	
Il presente atto si compone di n° 10 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.	



OGGETTO:	D.G.R. 669/2018. "Lavori di Adeguamento locali piano terra Ospedale di Montefiascone per trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione". CUP: G38I19000040002 - CIG: 8630982FA6. Approvazione rendicontazione finale.
-----------------	--

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

PREMESSO Che con deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 669 del 13 novembre 2018 la Regione Lazio assegnava alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli IRCCS pubblici un fondo di accantonamento in conto capitale al fine di poter realizzare interventi di manutenzione straordinaria degli spazi funzionali e degli impianti per gli anni 2018,2019 e 2020, così da garantire il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, per l'importo complessivo di € 17.118.611,15;

Che Il finanziamento assegnato alla ASL di Viterbo è di € 887.412,00, articolato nei tre anni 2018,2019 e 2020 come di seguito riportato:

- anno 2018: € 99.277,72;
- anno 2019: € 128.806,00;
- anno 2020: € 659.328,28;

CONSIDERATO Che con deliberazione n° 2307 del 18/12/2018 la ASL prendeva atto del finanziamento regionale concesso con D.G.R. n. 669/2018 per complessive € 887.412,00;

PRESO ATTO Che con deliberazione n. 376 del 07/03/2019 è stato approvato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, da realizzare per opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla D.G.R. n. 669 del 13/11/2018 per complessivi € 887.412,00, articolato nei tre anni 2018 per € 99.277,72, 2019 per € 128.806,00, 2020 per € 659.328,28 tra i quali i lavori di "Adeguamento locali in seguito trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione dentro ospedale di Montefiascone" per un importo di € 227.412,00;

PREMESSO CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 09/04/2021 venivano affidati, all'impresa GSM IMPIANTI s.r.l. di Guidonia Montecelio (RM), i lavori di "Adeguamento locali piano terra Ospedale di Montefiascone per trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione"

per un importo di € 113.393,43 oltre € 4.871,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 31,60%, oltre ad € 11.826,50 per I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € 130.091,46;

VISTO IL contratto d'appalto rep. n. 177 del 17/06/2021 sottoscritto dall'Impresa GSM IMPIANTI s.r.l. di Guidonia Montecelio (RM);

CHE i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 03/06/2021;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 2122 del 04/10/2021 veniva approvata l'applicazione dell'art. 106 comma 12 del D. L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'esecuzione di alcune lavorazioni ritenute integrative e migliorative ai fini della fruibilità complessiva dell'opera per un importo € 13.680,12 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del 31,60% offerto in sede di gara dall'Impresa GSM IMPIANTI s.r.l. di Guidonia Montecelio (RM);

Che per effetto di quanto sopra, rientrante nel limite di un quinto dell'importo contrattuale prevista dalla sopracitata normativa, l'importo complessivo contrattuale veniva rideterminato in € 127.073,55, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.871,53 ed I.V.A. al 10%;

il verbale di ultimazione dei lavori del 12/11/2021;

PRESO ATTO Che il Direttore dei Lavori, Ing. Fausto Pantano, ha redatto la contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione datato 10/12/2021, conservati agli atti della U.O.C. proponente;

VISTO LA contabilità finale, firmata senza riserve dall'Impresa GSM Impianti s.n.c., dell'importo complessivo di € 131.945,08, netto del ribasso d'asta offerto pari al 31,60%, e il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince il credito residuo dell'Impresa di € 49.645,08 oltre I.V.A. al 10%;

VISTO Il quadro economico generale di spesa a consuntivo sotto riportato:

DGR n 669/2018.				
"Lavori di Adeguamento locali piano terra Ospedale di Montefiascone per trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione"				
		Q.E. di Progetto	Q.E. dopo gara	Q.E. Finale
A	LAVORI			
A 1	Importo lavori	165.779,86	113.393,43	127.073,55
A	oneri per la sicurezza non soggetti a	4.871,53	4.871,53	4.871,53



2	ribasso			
	TOTALE VOCE A1+A2	170.651,39	118.264,96	131.945,08
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne			
B 1	<i>Imprevisti</i>	6.662,43	6.662,43	-
B 2	<i>spese per attività tecnico/amministrative</i>	23.344,90	23.344,90	11.439,00
B 3	<i>Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>	3.413,03	3.413,03	1.938,60
B 4	<i>contributo previdenziale spese tecniche</i>	933,80	933,80	457,56
B 5	<i>I.V.A. Al 22% su spese tecniche (B2+B4)</i>	5.341,31	5.341,31	2.617,24
B 6	<i>I.V.A. al 10% su Lavori (A1+A2)</i>	17.065,14	11.826,50	13.194,51
	TOTALE VOCE B	56.760,61	51.521,97	29.646,91
C	ECONOMIE	-	57.625,07	65.820,01
	TOTALE A + B+C	227.412,00	227.412,00	227.412,00



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

IL CUP: G38I19000040002;

IL CIG: 8630982FA6;

RITENUTO Dover procedere:

- a. alla presa d'atto del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fausto Pantano e sottoscritto dal RUP p.i. Maurizio Conte relativo ai lavori di "Adeguamento locali piano terra Ospedale di Montefiascone per trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione, per l'importo di € 131.945,08 IVA 10% esclusa, realizzato dall' Impresa G.S.M. Impianti srl;
- b. alla approvazione della rendicontazione finale dell'intervento;
- c. alla liquidazione, in favore dell'Impresa GSM Impianti di Guidonia Montecelio (RM), del credito maturato relativo allo stato finale/certificato di regolare esecuzione pari ad € 49.645,08, oltre I.V.A. al 10% di € 4.964,51 e quindi per un totale di € 54.609,59;

TENUTO

CONTO Che la spesa finale di € 54.609,59, a valere sul finanziamento di cui alla D.G.R. n. 669/2018, è stata imputata dalla U.O.C. Pianificazione e Programmazione CO.GE. Bilancio sul programma di spesa 118/2021 sub 1 conto 01 21 03 sottoconto 210201;

VISTA

LA fattura n. 199 del 30/12/2021-, inoltrata dall'Impresa GSM Impianti snc di Guidonia Montecelio (RM), dell'importo di € 49.645,08 oltre I.V.A. al 10% di € 4.964,51 per un totale di € 54.609,59;

LA regolarità del DURC On Line prot. INAIL_30073788 del 11/11/2021 con validità fino al 11/03/2022 dell'Impresa GSM IMPIANTI s.r.l. di Guidonia Montecelio (RM);



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

1.

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- L'approvazione del quadro economico finale di rendicontazione dei lavori di "Adeguamento locali

piano terra Ospedale di Montefiascone per trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione”
come sotto riportato:

DGR n 669/2018.				
“Lavori di Adeguamento locali piano terra Ospedale di Montefiascone per trasferimento attività sanitarie da edifici in locazione”				
		Q.E. di Progetto	Q.E. dopo gara	Q.E. Finale
A	LAVORI			
A 1	Importo lavori	165.779,86	113.393,43	127.073,55
A 2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.871,53	4.871,53	4.871,53
	TOTALE VOCE A1+A2	170.651,39	118.264,96	131.945,08
B	Somme a disposizione dell’Amm.ne			
B 1	<i>Imprevisti</i>	6.662,43	6.662,43	-
B 2	<i>spese per attività tecnico/amministrative</i>	23.344,90	23.344,90	11.439,00
B 3	<i>Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>	3.413,03	3.413,03	1.938,60
B 4	<i>contributo previdenziale spese tecniche</i>	933,80	933,80	457,56
B 5	<i>I.V.A. Al 22% su spese tecniche (B2+B4)</i>	5.341,31	5.341,31	2.617,24
B 6	<i>I.V.A. al 10% su Lavori (A1+A2)</i>	17.065,14	11.826,50	13.194,51
	TOTALE VOCE B	56.760,61	51.521,97	29.646,91
C	ECONOMIE	-	57.625,07	65.820,01
	TOTALE A + B+C	227.412,00	227.412,00	227.412,00



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

- L'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto, dal Direttore dei Lavori Ing. Fausto Pantano in data 10/12/2021 dal quale si evince che si può liquidare, in favore dell'Impresa GSM Impianti snc di Guidonia Montecelio (RM) l'importo di € 49.645,08 oltre I.V.A. al 10% di € 4.964,51 per un totale di € 54.609,59;
- La liquidazione in favore dell'Impresa GSM Impianti snc della fattura n. 199 del 30/12/2021 dell'importo di € 49.645,08 oltre I.V.A. al 10% di € 4.964,51 per un totale di € 54.609,59 quale credito residuo risultante all'emissione del certificato di regolare esecuzione, somma garantita dalla polizza fidejussoria n. 06/01/26/3099277 della Finanziaria Romana a garanzia del pagamento della rata di saldo;
- La presa d'atto che la spesa di € 54.609,59, a valere sul finanziamento di cui alla D.G.R. n. 669/2018, è stata imputata dalla U.O.C. Pianificazione e Programmazione CO.GE. Bilancio sul programma di spesa 118/2021 sub 1 conto 01 21 03 sottoconto 210201;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente delibera è stato già individuato nella persona del P.I. Maurizio Conte, conferendo mandato al medesimo per tutti i successivi incombeni di legge;

**IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
EDILE**

Ing. Luca Ronca

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal **IL DIRETTORE** del UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

Firmato digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO